

**Protokół nr 19/12
z XIX Sesji Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 lutego 2012 roku**

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Raszyn Pani Celina Szarek o godz. 15.15 otworzyła obrady.

Następnie poinformowała, iż Sesja ta została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Klubu Radnych „Jedność Gminy” oraz jednego z Radnych.

Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty głosami – 12 za, 1 przeciw.

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Raszyn z realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2011 r. dotyczącej funduszu spójności i realizowanego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” – etap I.
3. Zamknięcie obrad.

Pan S. Ostrzyżek poinformował, że głosował przeciwko przyjęciu porządku obrad w takiej formie, ponieważ z porządku obrad nie wynika, aby Radni mieli możliwość zadania pytania, złożenia interpelacji, czy przeprowadzenia dyskusji w tak ważnym temacie.

Przewodnicząca Rady Pani C. Szarek zapytała Przewodniczącego Klubu Radnych Pana M. Słoma, czy jako przedstawiciel wnioskodawców nie ma nic przeciwko temu aby w trakcie sesji odbyła się dyskusja?

Pan M. Słoma wyraził zgodę.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Pana M. Słoma o odczytanie uzasadnienia do złożonego wniosku o zwołanie sesji.

Pan M. Słoma przedstawił uzasadnienie.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Raszyn z realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2011 r. dotyczącej funduszu spójności i realizowanego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” – etap I.

Wójt A. Zaręba poinformował, że celem dzisiejszej sesji jest zapoznanie uczestników posiedzenia z pracami dotyczącymi realizacji programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego ze środków unijnych. Projekt ten realizowany jest przez wydzieloną jednostkę w ramach struktury Urzędu Gminy, tzw. Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Pani J. Gronowska – Kierownik JRP poinformowała, że projekt ten realizowany jest od 4 lat (od 1 stycznia 2007 r.). Umowa o dofinansowanie była podpisana dopiero 23 lipca 2010 r.

Realizacja ponad 50 kontraktów kanalizacyjnych to nie lada przedsięwzięcie - stwierdziła Pani J. Gronowska. Cztery lata prac przed zawarciem umowy były dla urzędu dużym wyzwaniem. Gmina powinna była przygotować kadrę do realizacji tego projektu. Był on realizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie mniej uzyskanie refundacji i rozliczenia jakie Gmina poniosła na roboty jest bardzo trudne. Gmina podpisując umowę na dofinansowanie w 2010 r. wzięła na siebie zobowiązanie, że wszystkie wydatki jakie poniosła na wykonanie kontraktów kanalizacyjnych od 1 stycznia 2007 r. będzie miała obowiązek złożyć do refundacji do WFOŚiGW (instytucji wdrażającej) w określonych terminach (regularnie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, raz na kwartał, nie później niż do 15 dnia miesiąca zamykającego kwartał). Pierwszy wniosek został złożony 15 sierpnia 2010 r.

W okresie od października do grudnia w Urzędzie odbyła się kontrola realizacyjna z WFOŚiGW, która bardzo szybko wykazała nieprawidłowości. Wynikały one z różnych powodów m.in. z nieświadomości, braku wiedzy, z braku przygotowanej kadry. Do tej pory zostało złożonych 7 wniosków.

Następnie omówiła trudności związane z budową kanalizacji w ul. Na Skraju, gdzie prace prowadzone były na projekcie z przed ośmiu lat.

Ponadto Pani J. Gronowska poinformowała, że 80% kontraktów, które były realizowane przez 4 lata obciążone były nieprawidłowością polegającą na braku pozwoleń na zajęcie przez wykonawcę pasa drogowego.

Wójt A. Zaręba przedstawił zakres wniosków:

- pierwszy – oczyszczalnia ścieków
- drugi – koszty własne JRP
- trzeci i czwarty – wnioski sprawozdawcze
- piąty i szósty – zadania realizowane do połowy 2010 r.

Nadmienił, że we wniosku piątym i szóstym została podważona procedura wynikająca z ustawy o zamówieniach publicznych. Wytknięto błąd polegający na dzieleniu zamówień, co jest nie do poprawienia.

Pani J. Gronowska poinformowała, że JRP walczy o pozyskanie kwoty refundacji ok. 13 mln zł (z trzech wniosków). Gdyby wnioski te zostały złożone zgodnie z wytycznymi unijnymi byłyby już dawno na koncie Gminy. Po przeprowadzonej kontroli sprzed roku są korekty, które dotyczą przede wszystkim uchybień na procedurze zamówień publicznych (ze względu na dzielenie zamówień) oraz wydatków związanych z aktualizacją studium (procedury zlecane na zewnątrz – zakwestionowano wydatki na ten cel prawdopodobnie ze względu na brak rozeznania rynku) i przygotowaniem procedur dla funkcjonowania JRP. Korekty te wynoszą 25% z każdego kontraktu odliczanych z wydatków kwalifikowanych (na dzień dzisiejszy straty z tytułu błędów sprzed 4 lat wynoszą ok. 1 mln zł). We wniosku piątym i szóstym błędy dotyczą dokumentów technicznych i finansowo-księgowych. Część środków już udało się obronić, co do pozostałych JRP pisze odwołania.

Wójt A. Zaręba przedstawił poszczególne zadania, przy których Gmina poniosła straty.

Pani J. Gronowska poinformowała, że w ramach realizowanych obecnie kontraktów na roboty realizowane są również kontrakty na usługi (m.in. umowa z inżynierem kontraktu, promocja projektu, II faza projektowania).

Pani J. Gronowska omówiła II fazę projektowania informując, że jest ona bardzo istotna, gdyż na bazie tego kontraktu, projektu i pozwoleń na budowę Gmina miała w planach wnioskować o dofinansowanie. Są z nim pewne problemy. Kontrakt ten został podzielony na 3 etapy:

- etap pierwszy: Dawidy i Dawidy Bankowe, który jest zakończony i posiada pozwolenia na budowę;
- etap drugi: Sekocin Nowy Słomin, Laszczki (w trakcie uzgodnień);
- etap trzeci: Janki (w trakcie uzgodnień).

Projekt ten musi być zakończony do 30 czerwca 2012 r.

Pan M. Gawryś – Dyrektor Biura Projektowego z firmy Safege omówił problemy związane z realizacją II fazy projektowania, które w znaczny sposób wydłużają proces.

Pani J. Gronowska (odnośnie podpisywania umów z mieszkańcami) poinformowała, że umowa o dofinansowanie jaka została podpisana z Komisją Europejską mówi wyraźnie, że trzeba spełnić efekt ekologiczny i rzeczowy. W tym celu są ściśle określone terminy, zakresy rzeczowe oraz ilości podłączonych mieszkańców. Efektem rzeczowym jest to wybudowanie kanalizacji w ulicy, zaś efektem ekologicznym – wykaz podpisanych umów z mieszkańcami. Nadmieniła, że zgodnie z umową do 31 marca 2013 r. Gmina Raszyn musi podłączyć 4275 osób do kanalizacji sanitarnej, natomiast do sieci wodociągowej – 1348 osób. Należy wykonać 34,5 km kanalizacji sanitarnej, 5,5 km wodociągu.

Wicewójt M. Chmielewski przedstawił statystykę podpisanych umów oraz poinformował, że umowy podpisywane z mieszkańcami na wykonanie przyłącza są umowami cywilnoprawnymi zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz uchwałą budżetową. Nadmienił również, że koszt przyłącza w Ładach, Falentach i Dawidach wynosi 1022 zł, a w ul. Na Skraju – 1264 zł. Pani J. Gronowska (odnośnie rzeczywistej wartości projektu) poinformowała, że wartość całego projektu wynosiła 62 887 042,99 zł (kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła ok. 34 mln zł). Na dzień dzisiejszy po rozstrzygnięciu wszystkich kontraktów oraz procedur wynosi 47 991 088,47 zł, w związku z czym za tym idzie spadek dofinansowania. Obecnie maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych jaką Gmina może otrzymać wynosi ok. 28 mln zł.

Następnie Radni zadawali pytania odnośnie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skraju, ul. Warszawskiej, ul. Starzyńskiego, ul. Źródlanej, ul. Falenckiej oraz miejscowości Podolszyn Nowy.

Pani J. Gronowska, Wójt A. Zaręba, Wicewójt M. Chmielewski oraz Pan K. Zasada – Inżynier kontraktu udzielili odpowiedzi na zadawane pytania.

3. Zamknięcie obrad.

W związku ze zrealizowanym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady C. Szarek o godz. 17.55 zamknęła obrady XIX Sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Katarzyna Zyskowska

Przewodnicząca Rady

Celina Szarek