

**Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje własne w 2003 roku**


Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady planowane w 2003r.	Wykonanie w 2003r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>A. WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>13 672 000</b>	<b>10 263 703</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Rybie - Jaworowa - Raszyn w tym: ~ul Białobrzaska (Rybie), Prusa, Bez Nazwy od Szkolnej, Jaworskiego, Parcelacyjna, Słowikowskiego	1 800 000	190 000	94 435	Zrealizowano wodociąg na Rybiu (w ul. Na Skraju). Wykonawca Zwierzchowski. Wodociąg w ul. Białobrzaskiej (wykonawca - BUD-INŻ.). Zrealizowano.
	~Jaworowa Kinetyczna			11 099	Zakończono - wykonawca Zwierzchowski
	Wodociąg Łady, Dawidy, Podolszyn	2 400 000	210 000	105 462	Wodociąg w Dawidach Bankowych. Wykonawca Zwierzchowski
	Wodociąg Janki	56 000	56 000	50 588	Wykonano wodociąg w Jankach (ul. Wspólna). Wykonawca POL-GAZ.
	Wodociąg Falenty	400 000	400 000	344 817	Wodociąg ul.Falencka - (wykonawca - Bud-INŻ.). Zrealizowano
	Wodociąg Sękocin	1 194 000	719 000	446 277	Zrealizowano - firma Zwierzchowski
	Projekt wodociągu: Grocholice - Puchały	20 000	20 000		
	Projekt wodociągu Sękocin- Janki	150 000	150 000		
	Modernizacja SUW II Raszyn	300 000	300 000	6 100	Wykonano projekt studni
	<b>Razem:</b>		<b>2 045 000</b>	<b>1 058 778</b>	
<b>400 WYTWARZANIE ENERGII</b>	Projekt źródła	40 000	40 000		
	<b>Razem:</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6
<b>600</b> <b>TRANSPORT I</b> <b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	Chodniki w Ładach i Jaworowej	650 000	650 000	644 489	Rozliczenie chodników w Ładach i Jaworowej. Wykonawca Fal-Bruk
	Projekty ul. Godebskiego - Janki, Krótka i Widoczna	70 000	70 000		W trakcie procedury przetargowej. Podpisanie umów w roku 2004.
	Projekt ul. Parkowa	10 000	10 000	4 880	Wykonano projekt
	Chodniki Puchały	130 000	130 000	88 445	Wykonano chodnik od Al. Krakowskiej do
	Progi	200 000	200 000	45 628	
	<b>Razem:</b>		<b>1 060 000</b>	<b>783 442</b>	
<b>700</b> <b>GOSPODARKA</b> <b>MIESZKANIOWA</b>	Zakup gruntu	4 000 000	3 983 000	3 687 848	Zakupiono łącznie 81500m2 gruntu
	Budynek komunalny (projekt)	1 500 000	60 000		
	<b>Razem:</b>		<b>4 043 000</b>	<b>3 687 848</b>	
<b>854</b> <b>EDUKACYJNA</b> <b>OPIEKA</b> <b>WYCHOWAWCZA</b>	Budowa przedszkola (projekt)	2 000 000	10 000	0	
	<b>Razem:</b>		<b>10 000</b>	0	
<b>921</b> <b>KULTURA I</b> <b>OCHRONA</b> <b>DZIEDZICTWA</b> <b>NARODOWEGO</b>	Dom Kultury (projekt)	10 000	10 000	0	
	Biblioteka	100 000	100 000		We wrześniu 2003 podpisano umowę na projekt, wykonawca firma BESTPROJEKT
	<b>Razem:</b>		<b>110 000</b>		
<b>900</b> <b>GOSPODARKA</b>	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 000 000	412 000	100 213	W trakcie realizacji. Wykonawca STOLICA
	~ Kanalizacja sanitarna ul. Grocholicka, Zielona, Krótka	1 000 000	800 000	748 703	W trakcie realizacji. Wykonawca ISSO 1
	~Kanalizacja sanitarna ul. Mokra	85 000	5 000	60	
	~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aksamitnej	200 000	198 000	178 605	Zrealizowano budowę sieci (pozostała do realizacji tylko pompownia). Wykonawca - ISSO 1.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska	1 300 000	5 000		Zadanie przeznaczone do realizacji z dofinansowaniem z programu Sapard
	~Kanalizacja sanitarna ul. Projektowana, Słowikowskiego, Prusa	3 060 000	5 000		Zadanie przeznaczone do realizacji z dofinansowaniem z programu Sapard
	Kanalizacja sanitarna ul. Ceramiczna	80 000	80 000		W trakcie realizacji. Wykonawca firma Gajek. Brak odbioru

1	2	3	4	5	6
	~Kanalizacja sanitarna ul. Poprzeczna, Brzozowa, Pruszkowska	200 000	200 000	181 556	Zrealizowano. Wykonawca FRANK-POL-BIS
	Lipowa, Słowikowskiego, Prosta	400 000	400 000	321 458	Zrealizowano. Wykonawca KAPRINŻ - Bydgoszcz
	Projektowana, Reymonta cz.I i Żeromskiego	400 000	400 000	355 272	W trakcie realizacji. Wykonawca POL-AQUA
	~Kanalizacja sanitarna: Broniewskiego, Różne, Sasanki, Matejki, Polna, Chopina, Gałczyńskiego, Al. Krakowska	3 000 000	5 000	360	Przetarg w 2004 roku
	~Kanalizacja sanitarna Jaworowa cd.	3 000 000	38 000		W trakcie procedury przetargowej
	Kanalizacja sanitarna ul. Jesienna, Dolna Łąkowa i Turystyczna	1 731 000	1 731 000	1 730 385	Zrealizowano z udziałem środków z funduszu Sapard. Wykonawca firma POL-AQUA.
	Kanalizacja sanitarna ul. Okrężna, Kawki, Szpaka i inne	800 000	800 000	678 776	Wykonawca - firma FRANK POL-BIS. Zrealizowano
	Zakup fotometru dla oczyszczalni ścieków	13 000	13 000	13 000	Zrealizowano
	~Kanalizacja deszczowa	150 000	120 000		
	~Przykrycie Rowu Opaczewskiego	10 000	10 000		W trakcie popracowywania koncepcja przykrycia rowu. Wykonawca firma MIX-PROJEKT z Warszawy
	~Zasilanie oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	3 904	Projekt budowlano-wykonawczy
	~Modernizacja stacji zlewnej Park gminny	1 500 000	590 000	163 660	W listopadzie podpisano umowę na projekt. W trakcie realizacji I etapu parku. W trakcie projektowanie II etapu.
	Oświetlenie uliczne	45 000	45 000	9 789	Rozliczono oświetlenie w ul. Olchowej w Sękocinie. Kolejne ulice w trakcie projektowania
	<b>Razem:</b>		<b>6 077 000</b>	<b>4 485 741</b>	
<b>754</b>	Zakup samochodu dla policji	45 000	45 000	41 195	Zrealizowano
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	Zakupy dla OSP	45 000	45 000	36 050	Zakupiono aparaty powierzne (oddechowe) i rozpieracz
	<b>Razem:</b>		<b>90 000</b>	<b>77 245</b>	

1	2	3	4	5	6
750 URZĄD GMINY	Zakup. sprzętu komputerowego i oprogramowania	179 000	69 000	56 279	Zakupiono serwer, notebook, komputery i koparki
	łącze ze Starostwem	25 000	25 000	24 522	Zrealizowano i rozliczono
	Zakup samochodu	66 000	66 000	65 891	Zakupiono 2 samochody dla Urzędu Gminy
	<b>Razem:</b>		<b>160 000</b>	<b>146 692</b>	
851 OCHRONA ZDROWIA	Komputer na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000	7 000	5 934	Zakupiono notebook
	<b>Razem:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 934</b>	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Zakupy dla GOS	30 000	30 000	18 023	Zakupiono zestaw komputerowy, zestaw nagłośnieniowy, kserokopiarki
	<b>Razem:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 023</b>	
<b>B. DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA</b>			<b>130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>
854 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie		100 000	100 000	
	<b>Razem:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dotacja dla gminy Michałowice na projekt modernizacji Kanału Opaczewskiego		30 000		
	<b>Razem:</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	
<b>C. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>13 802 000</b>	<b>10 363 703</b>	<b>OGÓŁEM</b>

  
**W Ó J T**  
 mgr Piotr Iwicki

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY W 2003 ROKU**

	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SĘKOCIN	GIMNA- ZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN	OGNIKO WYCHO- WAWCZE	BIBLIOTE- KA	GOK	GOS	URZĄD GMINY	RAZEM
Stan na 01.01.2003	10 062	12 194	2 622	1 150	5 118	8 345	3 752	3 889	8 069	2 751	559	20 061	27 833	20 704	127 109
<b>P</b> Przychody własne w	44 826	24 956	1 345	234	57 335	102 651	58 850	63 983	45 257	7 024	139	170 288	198 763	34 336	809 987
<b>R</b> tym:															
<b>Z</b> *opłaty za żywienie	0	0	0	0	55 811	102 591	58 825	63 765	45 202	0	0	0	0	0	326 194
<b>Y</b> *opłaty za usługi	42 976	23 335	1 325	224	0	0	0	0	0	7 000	135	170 080	187 947	0	433 022
<b>C</b> pozostałe															
<b>H</b> *opłaty za zajęcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 351	33 351
<b>O</b> pasa drogowego															
<b>D</b> *inne wpływy	1 850	1 621	20	10	1 524	60	25	218	55	24	4	208	10 816	985	17 420
<b>Y</b> Ogółem	54 888	37 150	3 967	1 384	62 453	110 996	62 602	67 872	53 326	9 775	698	190 349	226 596	55 040	937 096
<b>W</b> Wydatki ogółem w	41 141	22 613	1 341	144	59 188	103 495	58 187	64 288	42 540	7 685	698	190 349	152 726	0	744 395
<b>Y</b> tym:															
<b>D</b> *pochodne od	292	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 518	0	11 567
<b>A</b> wynagrodzeń															
<b>T</b> *pozostałe wydatki	40 849	21 571	1 341	144	59 188	103 495	58 187	64 288	42 540	7 685	698 *	184 634	148 208		732 828
<b>K</b> bieżące															
<b>I</b> Stan na 31.12.2003	13 747	14 537	2 626	1 240	3 265	7 501	4 415	3 584	10 786	2 090	0	0	73 870	55 040	192 701

\* środki przekazano na rachunek budżetu gminy

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwiński