

Informacja o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 210 000,00	2 639 502,41
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 210 000,00	2 639 502,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 349 435,48
			2020: Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty: Raszyń-AL, Krakowska; Ul. Jutrzenki, Ul. Godebskiego, ul. Miętowa, Podolszyn- Ul. Olszynkowa, Ul. Bursztynowa, Szafrinowa; Laszczki Ul. Kwiatów Leśnych, ul. Kubusia Puchatka; Janki Ul. Poniatowskiego, ul. Radosna; ul. Rozbat; Ul. Zgodna, ul., Narożna, Ul. Bratnia, ul. Stawowa, Ul. Długa, Ul. Mszczonowska , Ul. Kamińska Sękocin Nowy- Al. Krakowska; Dawidy Bankowe Ul. Widosk.	2 900 000,00	2 349 435,48
			-Wykonano i rozliczono budowę wodociągii: w Raszyńie Al. Krakowska na odc. od posesji nr 35 do nr 45 (BKW TARNOWSKI); w Jankach Ul. Godebskiego (PROSYSTEM), Ul. Mszczonowska w Jankach (HOBEN); w Dawidach Bankowych ul. Miętowa (HOBEN); Ul. Długa (HOBEN); w Podolszynie Nowym ul. Olszynkowa (BKW TARNOWSKI), ul. Bursztynowa (UNI BUDEX), ul. Szafrinowa (UNI BUDEX); Laszczki ul. Kubusia Puchatka (BKW TARNOWSKI), Ul. Bratnia (HOBEN); Falenty Nowe ul. Rozbrat (BKW TARNOWSKI); Jaworowa ul. Narożna (BKW TARNOWSKI); N. Grochalice ul. Stawowa (HOBEN); Rybie Ul. Kamińska (HOBEN); - Wykonano i rozliczono projekt wodoc. w ul. Sokolowskiej i w ul. Żwirowej (ETGAR) - w trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w Jankach w ul. Poniatowskiego (BKW TARNOWSKI), ul. Zgodna (BKW TARNOWSKI), ul. Radosna (PROSYSTEM) w Laszkach w ul. Kwiatów Leśnych (PROSYSTEM), Sękocinie Nowym w Al. Krakowskiej (PROSYSTEM) i w Dawidach Bankowych w ul. Widosk (BKW Tarnowski)		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	290 066,93

600		Odpłatne przejście sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	310 000,00	290 066,93	Przyjęto i rozliczono sieć wodociagową w : Dawidach Bankowych o łącznej dł. 205 m. Falentach Nowych o łącznej dł. 113,28 m. Falentach o dł. 371,8 m. Jankach o dł. 109 m. Podolszynie Nowym o dł. 168,35 m.
		Transport i łączność	11 560 477,00	10 069 859,98	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 560 477,00	10 069 859,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 829 134,00	9 406 567,49	
		3) 2020 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego Rycerska, ul. Cicha, ul. Wąska, ul. Lecha, ul. Nadrzeczna, Wiejska, ul. Partyzantów, ul. Aksamitna, ul. Prosta (odc. od Godebskiego do ul. Słowikowskiego), ul. Rozwojowa	540 000,00	13 182,06	-Zrealizowano i rozliczono projekty: ul. Lecha (KOMI) - w trakcie projektowania: ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych (To MarDROG) oraz Nadrzeczna, Wąska, Wiejska, Cicha, Rozwojowa, Aksamitna i Prosta (firma INTEC PLAN M. Kravczyk oraz Rycerska i Partyzantów (firma KOMI))
		Budowa Ul. Hetmańska	340 000,00	258 021,79	w trakcie realizacji (MARGOT EKSPERT) 258021,79 zł przekazano na wydatki niewygasające
		Przebudowa ul. Akacja	970 000,00	945 947,00	w trakcie realizacji (FAL-BRUL) 945947,00 zł przekazano na wydatki niewygasające
		Ścieżki rowerowe II Etap	20 000,00	0,00	
		Parking przy ul. Starowiejskiej (ogrodzenie)	21 000,00	21 000,00	Wykonano i rozliczono (ZASO ELEKTRONIK)
		Przebudowa ul. Orzechowa	1 050 000,00	974 949,76	w trakcie realizacji (GÓR-BUD) 974949,76 wydatki niewygasające
		Budowa ul. Lecha	630 000,00	425 009,00	wykonano i rozliczono (wykonawca firma GÓR-BUD)
		Ul. Olszowa	10 000,00	0,00	
		ul. Waryńskiego	10 000,00	0,00	
		Przebudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	2 656 477,00	2 652 464,93	Wykonano i rozliczono (FAL-BRUL)

	Przebudowa ul. Wierzbowa	1 622 849,00	1 241 930,55	Wykonano i rozliczono przebudowę drogi(EFEKT) -39360,00 zł przekazano na wydatki niewygasające(przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej - dla usunięcia kolizji przy ul. Wierzbowej i 6 Sierpnia)
	Przebudowa ul. Zacisze II etap	1 501 209,00	1 421 278,41	Wykonano i rozliczono (INVEST AG)
	Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/15, 50/12, 521/17 i ul.bez nazwy dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych	1 457 599,00	1 452 783,99	Wykonano i rozliczono (SBP-BUD)
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 492,00	352 285,45	
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	407 492,00	352 285,45	Rozliczono ścieżki rowerowe w : Dawidach ul. Złotych Łanów(487m.) oraz w Raszynie ul.Pruszkowska (315,5m.)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 266,00	90 422,60	
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	103 266,00	90 422,60	Rozliczono ścieżki rowerowe w : Dawidach ul. Złotych Łanów(487m.) oraz w Raszynie ul.Pruszkowska (315,5m.)
6660	Zwroty dotacji i innych płatności	220 585,00	220 584,44	
	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych FDS/231/2019	220 585,00	220 584,44	Zwrócono: - 216.688,41 zł um. FDS/231/2019 (ul. Jutrzenki) - 3.896,03 zł um. FDS/230/2019 (ul. Zacisze II)
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	14 990,17	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	14 990,17	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 990,17	
	Zakup gruntu dz. 85/16 Dawidy Bankowe; 142/19;144/13 Falenty Nowe 114/2, 117/2Podolszyn Nowy	40 000,00	14 990,17	akty notarialne za przejęcie nieodpłatne działek w Dawidach Bankowych, Falentach Nowych i Podolszynie Nowym
70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
6050	Budynki mieszkalne	40 000,00	0,00	
		40 000,00	0,00	w trakcie projektowania firma ARCHIMEDIA
750	Administracja publiczna	110 000,00	68 900,00	

75023				110 000,00	68 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	
		Projekt - modernizacja i rozbudowa UG		40 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	68 900,00	
		Zakup samochodu osobowego Seat Leon		70 000,00	68 900,00	Zakupiono i rozliczono (firma Świłoń- Paczkowski)
754				469 298,00	341 420,00	
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 500,00	47 500,00	
		Komendy wojewódzkie Policji		47 500,00	47 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na		47 500,00	47 500,00	
		Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie zak. Sam. Osob. Nieoznakowanego dla Komisariatu w Raszynie		47 500,00	47 500,00	Przeznaczono środki na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji
75410				15 000,00	15 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na		15 000,00	15 000,00	
		Zakup myjki ultradźwiękowej do masek dla PSP w Pruszkowie		15 000,00	15 000,00	Przeznaczono środki do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie = przeznaczeniem dla dla PSP w Pruszkowie
75412				306 798,00	278 920,00	
		Ochotnicze strażne pożarne		75 600,00	54 120,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 600,00	54 120,00	
		Projekt strażnicy w Dawidach				w trakcie : firma ARCHIDOM 37884,00 przekazano na wydatki niewygasające
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 198,00	224 800,00	
		Zakup samochodu dla OSP Dawidy		231 198,00	224 800,00	Zakupiono i rozliczono (MAN TRUCK& POLSKA
75495				100 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	
		System monitoringu wizyjnego		100 000,00	0,00	
801				51 809,00	41 808,23	
80104		Oświata i wychowanie		35 915,00	35 915,00	
		Przedszkola		23 000,00	23 000,00	
	6057	Przedszkolna integracja w Raszynie		23 000,00	23 000,00	zrealizowano i rozliczono
	6067	Przedszkolna integracja w Raszynie		12 915,00	12 915,00	zrealizowano i rozliczono
80148				10 000,00	0,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	
		Przebudowa kuchni w SPRaszyn - projekt i wykonanie				
80149				5 894,00	5 893,23	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,				
	6060			5 894,00	5 893,23	

		5 894,00	5 893,23	Zrealizowana i rozliczona
900	P nr 1 - Dofinansowanie zakupu urządzenia Tomatis LLTS do testów uwagi słuchowej, którego zakup realizowany jest w ramach projektu pn. "Przedшкоlna integracja w Raszynie"			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 599,00	2 443 827,04	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 424,00	1 122 656,73	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 424,00	934 982,83	
	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	724 000,00	100 351,35	W trakcie realizacji : firma PROSYSTEMI
	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	1 144 424,00	834 631,48	-zrealizowano i rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w : *Dawidach Bankowych w ul. Jutrzenki (PROSYSTEMI) i ul. Długiej (HOBEN); *Jankach w ul. Godebskiego (PROSYSTEMI) i sięgacz w ul. Mszczonowskiej (HOBEN); * Raszynie w Al. Krakowskiej od nr 35 do nr 45 i od nr 65 do nr 67 (BKW Tarnowski) oraz nr 103 (PROSYSTEMI); *Słominie w ul. Winorośli (BKW Tarnowski); *Falentach Nowych w ul. Falenckiej (BKW Tarnowski); *Laszczkach w ul. Bratniej (BKW Tarnowski). -zrealizowano i rozliczono projekt budowy ul. Żwirowa i ul. Sokółowska (ETGAR) - w trakcie realizacji projekt sieci kanaliz. sanit. w ul. Reja i Al. Krakowskiej oraz Al. Krakowskiej na odcinku od ul. 6-go Sierpnia do posesji 107 w Sękocinie Nowym"
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	187 673,90	
	6060 Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	250 000,00	187 673,90	Przejęto i rozliczono sieć kan. sanit. w : Dawidach Bankowych o łącznej dł. 145,6 m. Falentach Nowych o łącznej dł. 119,78 m.
90004	Utrzymanie zieleni	10 000,00	8 966,70	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 966,70	
	Projekt Skweru Raszyn	10 000,00	8 966,70	zrealizowana i rozliczona : firma ATELIER7ARCHITEKTURA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 219,00	252 431,22	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 436,00	201 944,98	

		Wymiana źródeł ciepła	204 436,00	201 944,98	W trakcie realizacji, częściowo rozliczone (POL-FRA)
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 783,00	50 486,24	
		Wymiana źródeł ciepła	54 783,00	50 486,24	W trakcie realizacji, częściowo rozliczone (POL-FRA)
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	876 956,00	821 399,47	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 368,00	800 000,00	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	830 368,00	800 000,00	Zrealizowano i rozliczono kanalizację sanitarną w Podolszynie Nowym oraz przepompownie z instalacją elektr. 3szł.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 588,00	21 399,47	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	46 588,00	21 399,47	Zrealizowano i rozliczono kanalizację sanitarną w Podolszynie Nowym oraz przepompownie z instalacją elektr. 3szł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	238 372,92	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	238 372,92	
		2020:Oświetlenie w szczególności: projekty	292 000,00	238 372,92	wykonano i rozliczono wykonanie oświetlenie uliczne w miejscowości: *Jaworowaw ul. : Skrajna, Laurowa i Objazdowa (JIMMY), *Podolszyn Nowy ul. : Olszynowa i Figowa (Lumen), *Sękocin Nowy ul. Borowitka (Lumen), *Laszczki ul. Kubusia Puchatka (Ergo- Mix) - w trakcie projektowania : ulice w Sękocin Stary
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	40 000,00	0,00	w trakcie projektowania (Biuro Prac Inżynierskich)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 925,00	1 373 210,37	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 925,00	1 373 210,37	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 663,86	

		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	138 663,86	Wykonano i rozliczono (AS BUD)
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 699,00	402 699,00	
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kulturo-	402 699,00	402 699,00	Zrealizowano i rozliczono: (firma HAMILTON)
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 226,00	831 847,51	
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kulturo-	833 226,00	831 847,51	Zrealizowano i rozliczono: (firma HAMILTON)
926		Kultura fizyczna	1 353 579,00	1 266 505,39	
	92695	Pozostała działalność	1 353 579,00	1 266 505,39	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 433,00	289 360,18	
		Boisko sportowe w Falentach	200 000,00	173 496,62	W trakcie realizacji (firma Kacpert Sport Invest)
		Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	50 401,00	38 408,00	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
		Plac zabaw w zbiegu ul. Jesienna	28 204,00	26 299,86	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
		Boisko sportowe Wronik	20 000,00	0,00	
		Plac zabaw Ul. Warszawska Jaworowa	58 113,00	41 254,20	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
		Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	19 715,00	9 901,50	Wykonano nawierzchnię i rozliczono(AS BUD)
6057		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	621 757,00	621 757,00	
		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	621 757,00	621 757,00	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
6059		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	355 389,00	355 388,21	
		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	355 389,00	355 388,21	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
		Razem	21 867 687,00	18 260 023,59	

